

Генеральный директор ООО «Гранит»

Рыжкова Н.В.

Подпись



**План работ по текущему ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме по адресу: мкр.Павлино, д.10 на 2025 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)**	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта***	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)	Планируема я стоимость ремонта	Плановый срок ремонта
<b>крыля</b>							
кровельное покрытие		ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	17	м/п			апрель
свесы		ремонт/частичная замена поврежденных участков	отсутствуют	м/п			
желоба		ремонт/частичная замена	отсутствуют	м/п			

		поврежденных участков				
защитные ограждения		ремонт/частичная замена конструкций	9	м/п		апрель
стропильная система		ремонт/частичная замена деревянных конструкций	отсутствуют	м/п		
выходы на чердак		ремонт дверей/люков, закрытие на замок	1	шт		май
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков		установка решеток и зонтов	2	шт		май
внутренний водосток		ремонт, прочистка, восстановление герметичности	0	м/п		
наружный водосток		восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	отсутствуют	м/п		
<b>Фасад</b>						
таблички (адресные, подъездные)		восстановление и укрепление табличек	3	шт.		май
архитектурная отделка		восстановление поврежденного слоя	отсутствуют	кв.м		
цоколь		окраска поверхности цоколя	0	кв.м		
отмостка		восстановление поврежденных участков	10,2	кв.м		апрель
приямки		очистка от мусора и окраска ограждений	8,9	кв.м		апрель
водоотводящие лотки и отводы от здания		восстановление лотков	7	м/п		

крыльца		восстановление и окраска элементов крылец	4	кв.м			май
наружные стены		ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	кв.м			
колонны и столбы		ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	отсутствуют	кв.м			
плиты балконов и лоджий		обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	0	шт.			
ограждение балконов и лоджий		восстановление и окраска ограждений	0	шт.			
подъездные козырьки		ремонт элементов и окраска поверхностей	16,2	кв.м			май
межпанельные швы		восстановление герметизации швов	27,8	м/п			август
пожарные лестницы		укрепление и окраска лестниц	отсутствуют	шт.			
<b>Подъезд</b>							
дверные заполнения в МОП		ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	4	шт.			июнь
оконные заполнения в МОП		ремонт и окраска окон	6	шт.			май

		(восстановление фурнитуры и остекления)				
внутренние стены		ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	20	кв.м		август
лестницы		восстановление ступеней, ограждений и перил	10	кв.м		август
мусоропроводы		ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	15	м/п		сентябрь
перекрытия		ремонт и окраска	0	кв.м		
балки (ригели) перекрытий и покрытий		ремонт и окраска конструкций	отсутствуют	кв.м		
почтовые ящики		частичный ремонт, окраска	11	шт.		сентябрь
<b>центральное отопление</b>						
отопительные приборы мест общего пользования		наличие и герметичность приборов отопления	3	шт.		май
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	1250,3	м/п		апрель
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	12	шт.		май
теплоизоляция трубопроводов		восстановление теплоизоляции	18	м/п		апрель

общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
<b>горячее водоснабжение</b>							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	1176	м/п			в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	9	шт.			май
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
<b>холодное водоснабжение</b>							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	1176	м/п			в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	7	шт.			май
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
<b>система водоотведения (канализация)</b>							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы)		проверка герметичности и комплектности	555	м/п			в течение года
ливневая канализация		прочистка и проверка защитных решеток	0	м/п			
<b>электрооборудование</b>							

вводное распределительное устройство		контроль исправности оборудования и	1	шт.		
щит распределительный этажный		обеспечение закрытия на замок	56	шт.		в течение года
светильники		восстановление герметичности, исправности	17	шт.		август
выключатели		восстановление герметичности, исправности	0	шт.		
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.		
<b>подвал, чердак</b>						
технические помещения		восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений	1258,6	кв.м.		1 раз в месяц
<b>дымоходы и вентиляционные каналы</b>						
вентиляционные установки		ремонт инженерного оборудования	0	шт.		
дефлекторы		антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	4	шт.		май

зонты над шахтами		восстановление(укрепление) и окраска элементов	0	шт.			
<b>ВДГО</b>							
внутридомовые газопроводы		антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	отсутствуют	м/п			
<b>ИНЫЕ РАБОТЫ</b>							

Предложения подготовлены ООО «Гранит»

« 29 » января 2025 г. Зубкова Е.Ю. (Зубкова Е.Ю.)